



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ. Κώδικας : 112.51 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ηλίας Κονίδης
Κωνσταντίνος Παπαχατζής
Γεώργιος Γαλάνης
Ιωάννης Μέσσης
Τηλέφωνο : 2108653207
2103236321
2108652081
2108625901
E- mail : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. Υπουργού Πολιτισμού
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού
3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. ΕΔΕΠΟΛ
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
email: rffasupport@minfin.gr
6. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε. –
ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
email: info@ilissosate.gr

ΘΕΜΑ: : Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών - 4^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και 3^{ης}
Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του
έργου «**Αποκατάσταση τεμένους
Βαγιαζήτ**»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

- του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας...πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021).
- του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023).
- το Π.Δ. 79/2023 «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023).
- του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).
- του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργικής Απόφασης ορισμού κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο,

ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020).

- της υπ' αριθ. πρωτ. 267515/15-6-2026 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 818/ΥΟΔΔ/15-6-2026).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107.
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 142.
- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
- του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).

- Τα άρθρα 86 και 87 του ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61).
 - του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).
 - Το άρθρο 52 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 14).
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/364003/27-7-2022 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων της Α' και Β' φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», για την αποκατάστασή του.
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 188464 ΕΞ 2022 /22-12-2022 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190265) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/159995/03-04-2023 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 26430/23-03-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΤΑ 014- ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2022ΤΑ01400115.
 6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/142465/24-03-2023 Απόφαση έγκρισης της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για το Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο Έβρου, στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασής του.
 7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/152729/30-03-2023 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ», προϋπολογισμού μελέτης επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.120.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (8.828.800,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).
 8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/152717/30-03-2023 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
 9. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/877707 ΕΞ 2023/09-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» - Υποέργο 1 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sub.1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ», Δράση 16293, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190265 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με εκτιμώμενη αξία «7.120.000,00€» πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/281384/20-06-2023 (Ορθή Επανάληψη στις 07-07-2023) Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο τρόπος Δημοπράτησης της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου.
 11. Την δημοσίευση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 23PROC013101983 2023-07-18).
 12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343877/18-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013102372 2023-07-18) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
 13. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/407299/30-08-2023 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 14. Την υποβολή προσφορών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 200856) έως την καταληκτική ημερομηνία 30-08-2023 και ώρα 11.00 π.μ και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών την 04η-09-2023 και ώρα 13.00 μ.μ

15. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/422453/07-09-2023 Απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε η επάρκεια επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού της παρ. 18. 1.5 γ. Διακήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 05-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την αποδοχή της συμμετοχής της στον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του έργου.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/459278/28-09-2023 Απόφαση έγκρισης των υπ' αριθ. 1/05-09-2023 και 2/22-09-2023 Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484132/11-10-2023 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 3/03-10-2023 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών - συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/510832/26-10-2023 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 4/23-10-2023 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
19. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/518423/31-10-2023 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ με το οποίο απέστειλε για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο Ε) τον φάκελο του έργου.
20. Την υπ' αριθ. 641/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η σύμβαση μεταξύ της ΔΑΒΜΜ και της Αναδόχου
21. Την από 22-12-2023 καταχώρηση των στοιχείων της ταυτότητας της Σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ, για την αξιολόγηση της ανάγκης ή μη της διενέργειας ελέγχου μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου.
22. Το με αριθ. πρωτ. 5534 ΕΞ 2024/12-01-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο και τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» - Υποέργο 1, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190265, με συμβατική αξία «6.978.040,00» πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
23. Την από 29-1-2024 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
24. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/119638/19-3-2024 Απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων του έργου.
25. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/89791/22-3-2024 Απόφαση έγκρισης οργανογράμματος του έργου.
26. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/214817/24-5-2024 (Ορθή επανάληψη: 28-5-2024) Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
27. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/89801/21-6-2024 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Ποιότητας Έργου και ΣΑΥ του έργου.
28. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/289550/2-7-2024 Απόφαση έγκρισης Χορήγησης Προκαταβολής του έργου.
29. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/326525/24-7-2024 (Ορθή επανάληψη: 26-7-2024) Απόφαση έγκρισης παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου.
30. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/337995/31-7-2024 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/3) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190265.
31. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/354508/13-8-2024 Απόφαση έγκρισης οριστικής στατικής μελέτης ικριώματος εργασίας και πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης του υφιστάμενου ικριώματος του μιναρέ του τεμένους Βαγιαζήτ, στο πλαίσιο του έργου.
32. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/398872/13-9-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
33. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/412158/23-9-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
34. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/412157/23-9-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.

35. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/431944/3-10-2024 Απόφαση έγκρισης στατικής μελέτης εφαρμογής ικριώματος εργασίας και πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης του υφιστάμενου ικριώματος του μιναρέ του τεμένους Βαγιαζήτ, στο πλαίσιο του έργου.
36. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/496116 /8-11-2024 Απόφαση έγκρισης 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
37. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/496111/8-11-2024 Απόφαση έγκρισης 2ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
38. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/535275/2-12-2024 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
39. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/544407/5-12-2024 Απόφαση έγκρισης 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
40. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/541552/5-12-2024 Απόφαση έγκρισης 3ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
41. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/189371/13-12-2024 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190265, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400115) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 - «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».
42. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/81398 /25-2-2025 ΚΥΑ έγκρισης: α) της εκμετάλλευσης δύο λατομείων φυσικών λίθων έκτασης 1.780,38 m² και 2.410,21 m² μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό, για την αποκατάσταση του Τεμένους Βαγιαζήτ που βρίσκονται βορειοανατολικά του Τεμένους στις θέσεις «ΔΑΣΟΚΟΡΦΗ ή ΜΙΣΙΛΟΥΓΚΟΥΡ» & «ΑΡΑΠΙΑ ή ΠΥΘΙΟ» της Τ.Κ. ΠΥΘΙΟΥ, Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Π.Ε. ΕΒΡΟΥ που προτείνεται και περιγράφεται αναλυτικά στην "Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό για την αποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζήτ" και β) της μελέτης με τίτλο "Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό για την αποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζήτ", στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ».
43. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/397022/6-3-2025 Απόφαση έγκρισης καταλληλόλητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
44. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/96286/6-3-2025 Απόφαση έγκρισης 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
45. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/96288/6-3-2025 Απόφαση έγκρισης 4ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
46. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/228434/20-5-2025 Απόφαση συμπληρωματικού ορισμού Επιβλέποντος του έργου.
47. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/251818/3-6-2025 (Ορθή Επανάληψη στις 3-6-2025) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους υλικού και εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου.
48. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/268668/12-6-2025 Απόφαση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών του έργου.
49. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/297480/30-6-2025 Απόφαση έγκρισης καταλληλόλητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
50. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/313408/8-7-2025 Απόφαση έγκρισης 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
51. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/313388/8-7-2025 Απόφαση έγκρισης 5ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
52. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/346341/28-7-2025 Απόφαση του ΥΠΠΟ ένταξης της Πράξης "Συμπληρωματικές εργασίες για την αποκατάσταση του Τεμένους Βαγιαζήτ, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (αποκάλυψη νέων στοιχείων) κατά την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤ»" με κωδικό 2025ΝΑ51400003 5226816 στο "ΤΠΑ ΥΠΠΟ Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025, δαπάνης ποσού 2.096.592,77 ευρώ.
53. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/425855/19-9-2025 Απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

54. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/438961/26-9-2025 Απόφαση έγκρισης σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
55. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/484998/22-10-2025 Απόφαση ορισμού συμπληρωματικών Επιβλεπόντων του έργου.
56. Την από 23-10-2025 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου.
57. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/532964/18-11-2025 Απόφαση έγκρισης 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
58. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/532972/18-11-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18/11/2025) Απόφαση έγκρισης 6ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
59. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/532966/18-11-2025 Απόφαση έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
60. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/532976/18-11-2025 Απόφαση έγκρισης 1ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
61. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/534337/18-11-2025 Απόφαση 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190265, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400115) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 - «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».
62. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/538678/20-11-2025 Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15-4-2026.
63. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/544580/24-11-2025 1ης Απόφαση έγκρισης εγγραφών του ηλεκτρονικού ημερολογίου για το έργο.
64. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/545037/25-11-2025 1ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/3) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190265.
65. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/570091/12-12-2025 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
66. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/581427/12-12-2025 Απόφαση έγκρισης 7ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
67. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/581432/12-12-2025 Απόφαση έγκρισης 7ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
68. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/28656/23-1-2026 Απόφαση έγκρισης μείωσης Εγγυήσεων Προκαταβολής του έργου.
69. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/63123/12-2-2026 Απόφαση Υπουργού έγκρισης επικαιροποίησης οριστικών μελετών (αρχιτεκτονικής και στατικής) που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος από το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με νέα στοιχεία όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου: "Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ".
70. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/79225/24-2-2026 Απόφαση έγκρισης 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
71. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/79232/24-2-2026 Απόφαση έγκρισης 8ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
72. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/79240/24-2-2026 Απόφαση έγκρισης 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
73. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/79245/24-2-2026 Απόφαση έγκρισης 2ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
74. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/147439/02-04-2026 Απόφαση έγκρισης 9ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
75. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/147436/02-04-2026 Απόφαση έγκρισης 9ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
76. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/147442/02-04-2026 Απόφαση έγκρισης 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.

77. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/147435/02-04-2026 Απόφαση έγκρισης 3ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
78. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/156424/7-4-2026 Απόφαση μείωσης αμοιβής της Αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την εργασία τοποθέτησης σανιδώματος στέγης στο πλαίσιο έργου.
79. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/160893/14-04-2026 Απόφαση έγκρισης της στατικής μελέτης εφαρμογής για την αναστήλωση - αποκατάσταση του μιναρέ του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, έως το επίπεδο του 1ου εξώστη.
80. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/162491/14-4-2026 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους υλικού και εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε και του 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου.
81. Την υπ' αριθ. 70862 ΕΞ 2026/7-5-2026 Απόφαση 3ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190265, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400115) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 - «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης».
82. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/203914/08-05-2026 Απόφαση έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-6 2026.
83. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/207216/11-5-2026 2ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/3) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου «SUB. 1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190265.
84. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/217107/15-5-2026 Απόφαση έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 3ου ΠΚΤΝΜΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
85. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/221041/19-5-2026 Απόφαση έγκρισης σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
86. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/224053/20-5-2026 Απόφαση έγκρισης 10ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
87. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/224061/20-5-2026 Απόφαση έγκρισης 10ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
88. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/224062/20-5-2026 Απόφαση έγκρισης 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
89. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/224064/20-5-2026 Απόφαση έγκρισης 4ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
90. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/226276/21-5-2026 Απόφαση έγκρισης καταλληλόλητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
91. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/255625/9-6-2026 Απόφαση έγκρισης στατικής μελέτης εφαρμογής για την αναστήλωση και αποκατάσταση του μιναρέ του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, από το επίπεδο του 1ου εξώστη και άνω.
92. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ 288378/26-6-2026 Απόφαση έγκρισης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 20-7-2026.
93. Την από 29-6-2026 υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου.
94. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/293737/30-6-2026 Απόφαση έγκρισης καταλληλόλητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
95. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/293736/30-6-2026 Απόφαση έγκρισης 11ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
96. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/293734/30-6-2026 Απόφαση έγκρισης 11ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
97. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/279106/22-6-2026 Απόφαση έγκρισης 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
98. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/293732/30-6-2026 Απόφαση έγκρισης 5ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.

99. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/291369/30-06-2026 Κοινοποίηση Ειδικής Πρόσκλησης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε. - ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», Ανάδοχο του εν θέματι έργου.
100. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/301286/03-07-2026 με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα διερεύνησης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Τεμένους Βαγιαζήτ, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Β' ερευνητικού προγράμματος από το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου "Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ".
101. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/319068/14-7-2026 Απόφαση έγκρισης 12ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
102. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/319064/14-7-2026 Απόφαση έγκρισης 12ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
103. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/319067/14-7-2026 Απόφαση έγκρισης 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
104. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/319065/14-7-2026 Απόφαση έγκρισης 6ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
105. Την ανάγκη καθορισμού του κόστους των εργασιών «Θωράκιο κάτω εξώστη τεμένους Βαγιαζήτ», «Θωράκιο άνω εξώστη τεμένους Βαγιαζήτ», «Αποκατάσταση Μιχράμπ», και «Αναβατόριο ΑΜΕΑ», σύμφωνα με την περίπτωση γ του άρθρου 156, παρ.5 του Ν.4412/2016, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σύνταξη του 4ου Α.Π.Ε και του 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου.
106. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/319005/14-7-2026 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σύνταξη του 4ου Α.Π.Ε και του 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του έργου.
107. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 4ο ΠΚΤΜΝΕ, και την 3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις, με ταυτόχρονη μερική απορρόφηση των απρόβλεπτων και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 και του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, για την έγκριση της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (3η ΣΣΕ), προϋπολογισμού 817.256,34 € με ΦΠΑ, και 659.077,69 € χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, ήτοι αύξηση τιμής της αρχικής σύμβασης κατά 9,63%, η οποία η οποία μαζί με τις ήδη συνημμένες 1η Σ.Σ.Ε του έργου και 2η Σ.Σ.Ε του έργου (ποσοστού 24,71% επί της αρχικής σύμβασης και 11,78% επί της αρχικής σύμβασης αντιστοίχως) δεν υπερβαίνει 50 % της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει εργασίες όλως απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα (ολοκλήρωση) του έργου, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεσή του, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (έναρξη λατομείου για την εξόρυξη και παραγωγή των λίθων του μιναρέ, φθορά θωρακίων των εξωστών του μιναρέ και αποκόλληση μιχράμπ, η οποία διαπιστώθηκε μετά την έναρξη του έργου και την προσέγγισή τους, συμμόρφωση σε γνώμη του ΚΑΣ για χρωματισμό της οροφής και κατασκευή νέου αναβατορίου ΑΜΕΑ) και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από τις αρχικές συμβατικές εργασίες.
108. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ. (Συνεδρία 322η, Πράξη 2η/16-7-2026), υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί éλαττον δαπανών του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤ», όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων) και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την από 15-7-2026 εισήγηση της ως άνω Διεύθυνσης.

109. Το γεγονός ότι η τροποποίηση (3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ανέρχεται στο ποσό των 817.256,34 € με ΦΠΑ, και 659.077,69 € χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, ήτοι αύξηση τιμής της αρχικής σύμβασης κατά 9,63%, η οποία η οποία μαζί με τις ήδη συνημμένες 1η Σ.Σ.Ε του έργου και 2η Σ.Σ.Ε του έργου (ποσοστού 24,71% επί της αρχικής σύμβασης και 11,78% επί της αρχικής σύμβασης αντιστοίχως) δεν υπερβαίνει το 50 % της αρχικής σύμβασης, κατά τα άρθρα 132 και 156 του Ν4412/2016.
110. Το γεγονός ότι λόγω της εκτιμώμενης αξίας της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 1 του Ν.4146/2013 και η σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω του ότι η δαπάνη της θεωρείται ως "De minimis" σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ», όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων, σαράντα Ευρώ (6.978.040,00 €) χωρίς ΦΠΑ σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και συνολικής δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων, επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (8.652.769,60 €) με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη, και της 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών προϋπολογισμού εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 659.077,69 € (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), δηλαδή ποσοστού 9,63% της αρχικής Σύμβασης και συνολικής δαπάνης οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (817.256,34€) με Φ.Π.Α. Η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, μαζί με την ήδη συναφθείσα 1^η Σ.Σ.Ε του έργου (ποσοστού 24,71% επί της αρχικής σύμβασης) και 2^η Σ.Σ.Ε του έργου (ποσοστού 11,78 % επί της αρχικής σύμβασης) ήτοι συνολικά 46,12 %, δεν υπερβαίνει το 50 % της αρχικής σύμβασης, κατά τα άρθρα 132 και 156 του Ν4412/2016,

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.690.800,62 € χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.096.592,77 €, σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο αυτής.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806.451,61€ χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 1.000.000,00€, σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο αυτής.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστάμενη Αρχή του έργου, ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα ΥΠ.Λ, ΔΑΒΜΜ
4. Η. Κονίδης, ΔΑΒΜΜ
5. Κ. Παπαχατζής, ΔΑΒΜΜ
6. Γ. Γαλάνης, ΔΑΒΜΜ
7. Γ. Μέσσας, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό