



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κλεψύδρας 1 και Λυσίου
Ταχ. Κώδικας : 105 55 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Αργυρίου
Τηλέφωνο : 210-3253059
E-mail : ynmteaasek@culture.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
c.fertis@minfin.gr
s.chatzi2@minfin.gr
rrfasupport@minfin.gr
2. ΕΔΕΠΟΛ
pgeladaki@culture.gr
3. ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
info@eretbo.gr
ksot@eretbo.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) και 3^{ου} και 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», Υπόέργο με α/α 1, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 και κωδικό Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
 - Του Π.Δ. 4/2018 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»
 - Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
 - Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
 - Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α΄/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 - Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄/123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 - Της υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26.07.2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 - Της υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/319088/18-7-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΛΤ46ΝΚΟΤ-ΦΣ9) Υπουργικής Απόφασης «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού» (750/ΥΟΔΔ/19.7.2024).
 - Της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 Κοινής Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφααινόμενου

οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1579/Β/24.04.2020).

- Του 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/2021) “Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”
- Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Της με αρ. 76928/9.7.2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- Της με αρ. 64233/8.6.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2453/Β/2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
- Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17)
- Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
- Της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
- Του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε’ («Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “NextGeneration EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης»), άρθρα 270 επ.
- Της υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 Απόφασης του Αν, Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Της υπ’ αριθ.120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 Απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 Απόφασης του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/2019)
- Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606422/15.12.2023 Απόφασης «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΑΔΑ: 6ΣΣΡ46ΝΚΟΤ-12Ο).
- Της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/583814/31.12.2024 Απόφασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΥΝΜΤΕ Αττικής, Αν. Στ. Ελλάδας και Κυκλάδων» (ΑΔΑ: ΨΚΓΛ46ΝΚΟΤ-Ψ4Σ)
- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/1018/22.1.2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή ελλείποντος

Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ΥΝΜΤΕ Αττικής, Αν. Στ. Ελλάδας και Κυκλάδων» (ΑΔΑ: 96Λ346ΝΚΟΤ-ΣΦΧ)

- Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/912/Β/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
- Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/912/Β/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
- Της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2425/Β/14-7-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/216 (ΦΕΚ Α' 147).»
- 2. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2501/61278/18-11-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 900/Β/1993 και διόρθωση με το 224/Β/1994), με την οποία το Κτήριο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ.
- 3. Την υπ' αριθ. 51014 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 31/03/2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την "Ένταξη του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας" (ΑΔΑ: 67Ζ3Η-5ΑΡ)
- 4. Την ύπαρξη των αναγκών πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με Κωδικό ΣΑΤΑ 014 και ενάρθμο: 2023ΤΑ01400035, βάσει της υπ' αριθ. 36813/20.4.2023 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2023(ΑΔΑ: ΨΟΑΩ46ΜΤΛΡ-ΩΩΓ) για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- 5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/419221/6.9.2023 Διακήρυξη για την δημοπράτηση του έργου, και την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/79059/23.2.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014313964 2024-02-23) για την υλοποίηση του έργου.
- 6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/32135/25.1.2024 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντος Μηχανικού του Έργου (ΑΔΑ: 9ΥΘΔ46ΝΚΟΤ-Χ0Ρ).
- 7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/101435/26.3.2024 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του Έργου (ΑΔΑ: ΡΞΙΚ46ΝΚΟΤ-0ΞΔ).
- 8. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/124058/11.4.2024 Απόφαση για την "Έγκριση Οργανογράμματος του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργου 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας." (ΑΔΑ: ΨΑΜΟ46ΝΚΟΤ-ΠΑΛ)
- 9. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/179059/30.4.2024 Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Ποιότητας του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργου 1) της Πράξης «SUB.3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». (ΑΔΑ: 934Σ46ΝΚΟΤ-ΠΡΖ)

10. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/217761/29.5.2024 Απόφαση για την "Έγκριση αναθεωρημένου Οργανογράμματος του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας." (ΑΔΑ: Ψ8ΡΚ46ΝΚΟΤ-ΤΝ9)
11. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/292626/16.7.2024 Απόφαση Έγκρισης του 2^{ου} αναθεωρημένου Οργανογράμματος του Έργου (ΑΔΑ: 6ΘΩΧ46ΝΚΟΤ-ΟΙΤ)
12. Την υπ' αριθ. 109351 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ 25/07/2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την "1^η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035) της Δράσης με ID 16725 "Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" (ΑΔΑ: 6ΞΤΞΞ-ΟΙΞ)
13. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/450406/23.10.2024 Απόφαση Έγκρισης του 3^{ου} αναθεωρημένου Οργανογράμματος του Έργου (ΑΔΑ: Ψ9ΚΗ46ΝΚΟΤ-9ΓΚ)
14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/382551/12.9.2024 Απόφαση «Έγκριση 1ης Επιμέτρησης (και 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ: 6ΔΕΩ46ΝΚΟΤ-ΒΖΖ).
15. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/500222/18.11.2024 Απόφαση «Έγκριση 2ης Επιμέτρησης (και 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ: ΨΩΚΔ46ΝΚΟΤ-ΘΝ4).
16. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/539047/9.12.2024 Απόφαση «Έγκριση 3ης Επιμέτρησης (και 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: 6Λ0Ψ46ΝΚΟΤ-ΗΕΒ)
17. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/561835/17.12.2024 Απόφαση «Έγκριση 4ης Επιμέτρησης (και 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: ΨΤΧ446ΝΚΟΤ-ΨΨΝ)
18. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/470121/31.12.2024 Απόφαση «Έγκριση 1ου Πίνακα Υπολογισμού Απολογιστικών Εργασιών του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: ΡΡ1446ΝΚΟΤ-ΨΕΧ)
19. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/41685/11.2.2025 Απόφαση «Έγκριση 5ης Επιμέτρησης (και 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: 9ΧΔ746ΝΚΟΤ-ΒΝΔ)

20. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/41760/6.3.2025 Απόφαση «Έγκριση 2ου Πίνακα Υπολογισμού Απολογιστικών Εργασιών του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: ΨΡΨΖ46ΝΚΟΤ-ΤΝΦ)
21. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/89060/6.3.2025 Απόφαση «Έγκριση 6ης Επιμέτρησης (και 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: 9ΣΖΧ46ΝΚΟΤ-10Α)
22. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/97798/6.3.2025 Απόφαση αντικατάστασης του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου (ΑΔΑ: Ψ60546ΝΚΟΤ-Γ25)
23. Το υπ' αριθ. 201/23.6.2025 Αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Υποέργου 1 (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/285752/23.6.2025)
24. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/285752/8.7.2025 αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου με με συνημμένη Αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣ στις 10.7.2025) για την παράταση του Έργου και του Υποέργου 1.
25. Την υπ' αριθ. 126590 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ 16/7/2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την "2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035) της Δράσης με ID 16725 "Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" (ΑΔΑ: 61Ξ1Η-6Υ4), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου έως 30.4.2026.
26. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/330343/17.7.2025 Απόφαση έγκρισης 1ης Παράτασης Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», Υποέργο με α/α 1, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 1 έως 23.4.2026. (ΑΔΑ: ΨΥΨΝ46ΝΚΟΤ-ΦΧΑ και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017247009)
27. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/400917/1.10.2025 Απόφαση «Έγκριση της τροποποίησης της στατικής μελέτης (θεμελίωση), της εγκεκριμένης με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/273315/7.7.2023 (ΑΔΑ: 9Θ254653Π4-3ΟΝ) Απόφαση μελέτης νέων διαρρυθμίσεων και προσθήκης νέας αίθουσας διδασκαλίας χορού, στο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κτήριο επί της οδού Ομήρου 55, στο Κολωνάκι, φερόμενης ιδιοκτησίας Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.» (ΑΔΑ: 6ΦΡΘ46ΝΚΟΤ-7ΥΥ)
28. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/482282/21.10.2025 αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Έργου, που υποβλήθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στις 23.10.2025, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 1 προκειμένου να υλοποιηθεί τροποποιημένος σχεδιασμός θεμελίωσης του κτηρίου, χωρίς οι εργασίες αυτές να συνιστούν τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου.
29. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου (αρ. συνεδρίας 304/27.10.2025, Πράξη 6η).
30. Την υπ' αριθ. 198452 ΕΞ 2025 ΥΠΕΘΟΟ 14.11.2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την "3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής

- Ορχηστρικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035) της Δράσης με ID 16725 «Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6ΝΒ5Η-ΑΣΛ), με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.
31. Την υπ. αρ. 529548/19.11.2025 (916Ρ46ΝΚΟΤ-62Ε) Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
32. Την υπ. αρ. 540857/21.11.2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017983045) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
33. Την υπ. αρ. 540684/27.11.2025 Απόφαση έγκρισης της 7^{ης} Επιμέτρησης (και αναλυτικής) επιμέτρησης του του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»
34. Την υπ. αρ. 540621/27.11.2025 Απόφαση έγκρισης του 7^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών του του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»
35. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/600050/15.1.2026 Απόφαση «Έγκριση 1^{ου} Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης» (Υποέργο 1) της Πράξης «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (ΑΔΑ: ΨΗ6946ΝΚΟΤ-Ν6Ν).
36. Την 169008/28-04-2026 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΝΛΝ46ΝΚΟΤ-ΛΩΥ/ ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018908423) έγκρισης 2^{ης} Παράτασης του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», Υποέργο με α/α 1, κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως και 8 Ιουνίου 2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το αρ. 147, παρ. 6 του Ν. 4412/2016, μετά από αίτημα του αναδόχου.
37. Την υπ' αριθ. 73638 ΕΞ 2026/ΥΠΕΘΟΟ 11/5/2026 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού (ΣΑΤΑ 014)» (ΑΔΑ: Ρ71ΠΗ-ΦΞΩ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035) της Δράσης με ID 16725 «Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» έως 30.6.2026 (α/α 91 της Απόφασης).
38. Την 256993/9-06-2026 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΡΗ46ΝΚΟΤ-ΗΣ9 και ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019196405) «Έγκριση 3ης Παράτασης του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», Υποέργο με α/α 1, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 και κωδικό Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» μετά από αίτημα του αναδόχου, έως 29 Ιουνίου 2026.
39. Την υπ' αριθ. 98194 ΕΞ 2026/ΥΠΕΘΟΟ 19/6/2026 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού (ΣΑΤΑ 014)» (ΑΔΑ: ΕΓΔ9Η-ΤΟΔ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200800, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035) της Δράσης με ID 16725 «Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» έως 31.7.2026.

40. Το με αρ. πρωτ. 219/26.06.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ETBO Α.Τ.Ε. για την 4^η παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Υποέργου 1 (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/289567/29.06.2026).
41. Την υπ. αρ. 292383/30-06-2026 Απόφαση (ΑΔΑ: Ρ1ΑΜ46ΝΚΟΤ-ΟΙΛ) «Έγκριση 4ης Παράτασης του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», Υποέργο με α/α 1, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 και κωδικό Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» μετά από αίτημα του αναδόχου, έως 18 Ιουλίου 2026.

Και επειδή:

Α. Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ και 4^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής του έργου ή από παραλείψεις της μελέτης και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου

Β. Είναι αναγκαία η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} και 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} και 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του Έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», Υποέργο με α/α 1, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 3 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτηριακής υποδομής της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200800 και κωδικό Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400035, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (από την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. ETBO Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των 3.018.985,53 € με υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 494.100,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 612.684,00 € (με ΦΠΑ), οφειλόμενης αποκλειστικά στην αύξηση πρόβλεψης αναθεώρησης.

Συγκεκριμένα, η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	Δαπάνη 1ου ΑΠΕ (ΑΣΕ+1η ΣΣΕ)	Δαπάνη 2ου ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	2.032.304,18	2.756.651,27	2.919.395,47
Απρόβλεπτα	304.845,63	200.613,90	4.889,70
Άθροισμα	2.337.149,81	2.957.265,17	2.924.285,17
Απολογιστικές Εργασίες	47.128,00	47.128,00	47.128,00

Άθροισμα	2.384.277,81	3.004.393,17	2.971.413,17
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0,01
Άθροισμα	2.384.277,82	3.004.393,18	2.971.413,18
Μελέτες		14.592,35	47.572,35
Άθροισμα	2.384.277,82	3.018.985,53	3.018.985,53
Πρόβλεψη αναθεώρησης	9.900,00	99.900,00	594.000,00
Άθροισμα	2.394.177,82	3.118.885,53	3.612.985,53
ΦΠΑ	574.602,68	748.532,53	867.116,53
Σύνολο με ΦΠΑ	2.968.780,50	3.867.418,06	4.480.102,06

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.- Φ.Ε. (2)
- 2.- Τμ. ΜΕΑΜΜΠΚ
- 3.- Αθ. Σιδέρη, Πολιτικό Μηχανικό
- 4.- Β. Κομίνη, ΤΕΛογιστικού
- 5.- Αν. Κουτσουράκη, Αρχαιολόγο

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Δρ Κωνσταντίνα Σιούντρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός