

- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β'1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021).
- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
- του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
- του Ν. 4914/2022 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις. (Α'61).
- του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/179558/25314/4268/3-10-2013 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής επισκευής και αποκατάστασης τεμένους Πλατείας Δικαστηρίων στη Δράμα, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/154869/12443/2044/12-4-2016 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης έγκρισης της μελέτης εφαρμογής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/547675/53749/4303/1054/20-12-2017 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η Οικονομοτεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (806.451,61 €) χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. (24%).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/547661/53748/4302/1053/20-12-2017 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ του έργου.
6. Την υπ' αριθ. 1860/15-4-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
7. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 031/1, για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» (ΣΑ 2019ΕΠ03110004).
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5864/6-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/675232/71484/5707/2046/10-1-2020 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και τρόπου δημοπράτησης του έργου.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/ 23439/2828/227/62/16-1-2020 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
11. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/202116/24656/2177/706/6-5-2020 Απόφαση Αποδοχής του υπ' αριθ. πρωτ. 1/4-2-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
12. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/393825/44723/3914/1252/24-07-2020 Απόφαση Αποδοχής του υπ' αριθ. πρωτ. 2/9-7-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωσης του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Κοινοπραξία «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. - ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.».
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 4610/17-9-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
14. Την από 30-10-2020 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
15. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/614654/69397/5913/1827/04-11-2020 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων του έργου.
16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/682008/77463/6583/2038/04-12-2020 Απόφαση χορήγησης Προκαταβολής του έργου.
17. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/648719/73672/6288/1897/04-12-2020 Απόφαση έγκρισης παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
18. Την υπ' αριθ. 6127/7-12-2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/3341/11-01-2021 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/12040/12-1-2021 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου.

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/35942/15-2-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου Γρηγορίου Αχ. Τρυσιάνη για τους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο.
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/53028/26-02-2021 Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος του έργου.
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/67827/4-3-2021 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Ποιότητας και ΣΑΥ του έργου.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/67845/4-3-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του "Εργαστηρίου Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης" για τους εργαστηριακούς ελέγχους των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων κονιαμάτων.
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/306443/16-7-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου "ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ - Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ", για τους εργαστηριακούς ελέγχους των νέων κονιαμάτων και της μελέτης σύνθεσής τους.
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/391647/31-8-2021 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/416464/9-11-2021 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
28. Την υπ' αριθ. 6437/29-11-2021 Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/545095/14-01-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/71719/11-04-2022 .Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου «ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ», για τους εργαστηριακούς ελέγχους των νέων κονιαμάτων και σκυροδεμάτων του έργου.
31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/78084/27-5-2022 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
32. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/245495/27-5-2022 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
33. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/157681/6-7-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
34. Την υπ' αριθμ. 3867/6-7-2022 Απόφαση 3ης τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
35. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3752/30-6-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2022, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/294479/7-7-2022 Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-12-2022.
37. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/331156/25-7-2022 Απόφαση έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
38. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/420784/28-9-2022 Απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
39. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/468740/06-10-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5641/29-09-2022 έγγραφο, της ειδικής υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ-ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 04-05-2023

κατόπιν επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής σύμφωνα με το άρθρο 153 1.α. του Ν.4938/2022), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

41. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/498525/18-10-2022 Απόφαση έγκρισης παράτασης της χορηγηθείσας προθεσμίας περαίωσης έως 4-5-2023, κατόπιν επιμήκυνσης του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του έργου.
42. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/512358/7-11-2022 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
43. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484487/13-2-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
44. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484487/18-2-2023 Απόφαση έγκρισης αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας του έργου.
45. Το με αριθμ. πρωτ. 3056/18-5-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2023, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
46. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/254743/25-5-2023 Απόφαση έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-10-2023.
47. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/279222/8-6-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
48. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/70636/8-6-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
49. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/265351/14-7-2023 Απόφαση έγκρισης της 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
50. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347307./26-06-2023 Απόφαση έγκρισης 4^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
51. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/347372/28-7-2023 Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας και του ΣΑΥ του έργου.
52. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/480964/10-10-2023 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους υλικών οικοδομικών και Η.Μ. εργασιών του έργου.
53. Το με αριθμ. πρωτ. 7978/20-11-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ -ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» (1ος ΑΠΕ), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
54. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/564899/23-11-2023 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
55. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/564155/28-11-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
56. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/572008/5-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
57. Το με αριθμ. πρωτ. 8142/22-11-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2023, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
58. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593850/7-12-2023 Απόφαση έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-12-2023.
59. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/597662/8-12-2023 Απόφαση έγκρισης 5^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.

60. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9732/28-12-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη" της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
61. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/9039/9-1-2024 Απόφαση έγκρισης 4ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
62. Το με αριθ. πρωτ. 503/30-1-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-5-2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
63. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/49990/6-2-2024 Απόφαση έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-5-2024.
64. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/79863/23-2-2024 Απόφαση έγκρισης 5ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
65. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/134526/13-5-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
66. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/229578/27-5-2024 (Ορθή επανάληψη: 28-5-2024) Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας του έργου.
67. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/243627/4-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
68. Το με αριθ. πρωτ. 4137/7-8-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ - ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2024), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. .
69. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/387422/6-9-2024 Απόφαση έγκρισης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-10-2024.
70. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/398066/13-9-2024 Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας του έργου.
71. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/398082/13-9-2024/13-9-2024 Απόφαση έγκρισης 6ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
72. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/330125/20-9-2024 Απόφαση "Έγκριση προσαρμογής της στατικής μελέτης σχετικά με την ενίσχυση του μαρμαρίνου πλασιωτού φορέα που διαμορφώνει το υπερώο του τεμένους και της Η/Μ μελέτης με σκοπό την κατά το δυνατόν εναρμόνισή της στην μνημειακή φύση του κτηρίου, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας»".
73. Το με αριθ. πρωτ. 5023/8-10-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ - ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (όπως προτείνεται μέσω του 2ου ΑΠΕ με αύξηση της σύμβασης από 482.263,73€ σε 523.078,86,€ λόγω της αναθεώρησης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ποσό 326.516,66€ το οποίο είναι ΜΗ επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση λόγω λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών την 31-12-2023) δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση
74. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/452860/16-10-2024 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου.
75. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/498898/11-11-2024 Απόφαση έγκρισης της 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.

76. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/509748/18-11-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
77. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/509745/18-11-2024 Απόφαση έγκρισης 6ης απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
78. Την από 15-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 31-10-2024.
79. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6696/23-12-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη" της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
80. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/175134/15-04-2025 Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
81. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ -Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο : α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, μετά την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης (ΥΠΠΟ/175134/15-04-2025 Απόφαση), όπως απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα (ολοκλήρωση) του έργου, και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17587/19-1-2022 εγκύκλιο1, και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 166653/2-6-2022 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
82. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ (Συνεδρία 297η, Πράξη 2η/6-5-2025), υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικός του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ -Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.).
83. Την από 8-5-2025 ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος για προέγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου, μέσω του ΟΠΣ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
84. Το με αριθ. πρωτ. 2412/15-5-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ - ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (όπως προτείνεται μέσω του 3ου ΑΠΕ με αύξηση της σύμβασης από 482.263,73€ σε 519.535,46,€ λόγω της αναθεώρησης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ποσό 322.973,26€ το οποίο είναι ΜΗ επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση λόγω λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών την 31-12-2023) δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός (3^ο Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (387.407,70 €), χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, μειωμένος κατά 1.514,66 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η δαπάνη της αναθεώρησης διαμορφώνεται στις 31.572,51 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 31.572,51 € από την αρχική συμβατική, μηδενική, αναθεώρηση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (519.535,46 €).

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστ. ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα ΥΠ.Λ, ΔΑΒΜΜ
4. Στ. Παπαθανασίου, ΔΑΒΜΜ
5. Η. Κονίδη, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό