



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ**

**1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Υποέργου 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»**

στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της Πράξης  
«Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5168553 και  
Κωδικό Εναρίθμου 2022ΕΠ00110017 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων  
Επενδύσεων.

**CPV: 71351914-3 «αρχαιολογικές υπηρεσίες»**

**CPV: 44111000-1 «οικοδομικά υλικά»**

**ΑΛΕ 2420989001 "Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες"**

**(ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 173.352,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)**

**ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

Στην Πάτρα σήμερα **18 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1 **ΑΦΕΝΟΣ** η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού που εδρεύει στη Πάτρα, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, τκ 26225 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την **ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΗ**, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ/λου ΥΠΠΟΑ / ΥΓ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔΠΣΕΙΔ / 368265 / 27735 / 27254 / 26274 / 7925 / 14 - 07 - 2020 Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α. κου Εμμανουήλ Αντωνόπουλου με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΕΦΑ Αχαΐας», με την οποία ορίζεται η Γκάτη Μαρία, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α. με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών με βαθμό Α', ως αναπληρώτρια της Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους (Αριθμ. πρωτ/λου εισερχομένου εγγράφου : ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΑΧΑ / 369028 / 259486 / 4462 / 15 - 07 - 2020), εφ' εξής αποκαλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή» και εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο,

2. **ΑΦΕΤΕΡΟΥ** η εταιρεία **Ήεσπιεύς Τεχνική ΕΠΕ** που εδρεύει στην οδό Μελίνας Μερκούρη 84 Άγιος Δημήτριος Αττικής τ.κ. 17342, τηλ. 2109945564, κιν. 6973999012, ΑΦΜ 997751273 ΔΟΥ Ηλιούπολης, email [thespieus@gmail.com](mailto:thespieus@gmail.com), (στο εξής ο «**Ανάδοχος**»)

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ 92433/28-02-2023 (ΑΔΑ ΨΔΜΝ4653Π4-4ΜΣ, ΑΔΑΜ 23PROC012204011) Διακήρυξη 4/2023 (αρ. συστ. 184925) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συντάξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση.

2. Την υπ' αριθμ 168820/05-04-2023 (ΑΔΑ 9ΞΘΚ4653Π4-2ΗΟ, ΑΔΑΜ 23ΑWRD012444506) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 194009/21-04-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 21-04-2023.

3. Την από 04/05/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 92433/28-02-2023 (ΑΔΑ ΨΔΜΝ4653Π4-4ΜΣ, ΑΔΑΜ 23PROC012204011) Διακήρυξη 4/2023 (αρ. συστ. 184925), με τα Παραρτήματα της (Παράρτημα Ι "Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου της σύμβασης (τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός)", Παράρτημα ΙΙ "Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων", Παράρτημα ΙΙΙ "ΕΕΕΣ", Παράρτημα ΙV "Υπεύθυνη δήλωση επισκεψιμότητας, Παράρτημα V "Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης", Παράρτημα VI "Εγκεκριμένη στατική και αρχιτεκτονική μελέτη", Παράρτημα VII "Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς".

-η με αρ. συστημικό 329823 μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προσφορά του Αναδόχου

5. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. e-175937/02-05-2023 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (5.592,00 €) με ισχύ έως 06/12/2023

6. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/246474/22-5-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΑΛ4653Π4-Φ08, ΑΔΑΜ: 23SYMV012719378 2023-05-22) Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» από την «Ανάδοχο Εταιρεία» «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 84, Τ.Κ. : 17342, 210 9945564, Fax : 210 9945551, E-mail : [thespieus@gmail.com](mailto:thespieus@gmail.com), Α.Φ.Μ. : 997751273, Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, με ημερομηνία έναρξης την 22<sup>α</sup> Μαΐου 2023 και ημερομηνία λήξης την 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 (μέχρι τέσσερις μήνες).

7. Το υπ' αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/411089/01-09-2023 αίτημα της «Αναδόχου Εταιρείας» «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», με το οποίο ενημέρωνε την Εφορεία μας για την αιτούμενη παράταση δύο (2) μηνών, εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω καθυστέρησης παράδοσης πλίνθων από το κεραμοποιείο, καθυστέρηση παράδοσης μελέτης εφαρμογής, καθυστέρηση προσκόμισης αδρανών υλικών (λόγω στενότητας και ταυτόχρονης χρήσης του εργοταξιακού χώρου), καθυστέρηση εγκατάστασης των ικριωμάτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

8. Το από 08/09/2023 Πρακτικό γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών και υπηρεσιών, για το έτος 2023 (συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων και υποέργων σε τεχνικά έργα τρίτων, καθώς και των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους τρίτων), η οποία ορίστηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/8596/09-01-2023 (ΑΔΑ:6Λ4Π4653Π4-11Χ) Απόφαση.

9. Την υπ'αρ. 429283/12-09-2023 διατύπωση θετικής γνώμης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ, για την παράταση προθεσμίας περαίωσης, έως 20/11/2023 του Υποέργου 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

10. Την υπ'αρ. 437254/18-09-2023 (ΑΔΑ Ω80746ΝΚΟΤ-ΦΓΝ) Απόφαση έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του υποέργου 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της Πράξης «Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5168553 και Κωδικό Εναρίθμου 2022ΕΠ00110017 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Την τροποποίηση ως προς την παράγραφο 3.1. του άρθρου 3 του από 22-5-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΑΛ4653Π4-ΦΟ8, ΑΔΑΜ: 23SYMV012719378 2023-05-22) υπογραφέντος **Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών** με την εταιρεία «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση των υπηρεσιών του υποέργου 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της Πράξης «Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5168553 και Κωδικό Εναρίθμου 2022ΕΠ00110017 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δυνάμει της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 αυτού, με παράταση της λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 20 Νοεμβρίου 2023, λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένων συνθηκών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της «Αναδόχου εταιρείας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/05/2023 συναφθείσα Σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Διευθύντρια  
κ.α.α.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΗ  
Αρχαιολόγος